

# 梧州学院基建攻坚指挥部

## 简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 9 月

### 【项目进度】

#### （一）北片区项目 2023 年 9 月进展情况

##### 1. 设计完成情况：

北片区初步设计已报自治区发改委审批；已取得北片区三期的施工许可证。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

##### 2. 施工情况：

截止 2023 年 9 月底，1#综合教学楼、1#阶梯教室已交付使用；1#实验实训楼、7#职业培训楼已达到交付使用的标准；正在实施三期室外田径运动场的塑胶跑道喷漆。

其中：

1#实验实训楼：正在安装玻璃雨棚，处理楼内腻子、抹灰脱落的部位。

7#职业培训楼：已完成楼外高边坡的坡底挡土墙砌筑；正在安装玻璃雨棚。

室外田径运动场：塑胶跑道的喷漆正在施工。

体育场看台及附属用房：南侧的附属用房的砌体施工已完成 30%；北侧附属用房的桩基础承台模板正在安装。

东北门：完成了主体结构的施工。

垃圾站：完成了基础工程的施工；准备开展主体结构施工。

室外工程：1#实验实训楼前压印砼路面施工已完成 85%；压印砼路面两侧透水砖铺装已完成 80%。

问题整改：食堂南楼发电机房门已安装；完成了 1#教学楼及阶梯教室的第一遍地坪漆上漆；正在补打 7#职业培训楼、食堂外窗、圆弧窗的耐候胶。

验收情况：已完成项目二期现场的节能验收并按要求完成整改；正在整改消防查验的问题。




(一期鸟瞰图)




(食堂综合楼鸟瞰图)





(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)



(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)





（三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图）



（三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2023 年 9 月 30 日，本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。

## （二）光华片区项目进展情况

### 1. 留学生公寓

正在办理消防验收备案和节能验收手续；可再生能源光伏工程已完成。

### 2. 光华片区市政工程

完成了项目招标工作，正在与中标单位签订合同。