

梧州学院基建攻坚指挥部

简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 8 月

【项目进度】

（一）北片区项目 2023 年 8 月进展情况

1. 设计完成情况：

北片区初步设计已报自治区发改委审批；已取得北片区三期的施工许可证。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

2. 施工情况：

截止 2023 年 8 月底，1#综合教学楼、1#阶梯教室已交付使用；1#实验实训楼、7#职业培训楼达到交付使用的标准；三期室外田径运动场看台台阶的油漆施工已全部完成。其中：

1#综合教学楼：地坪漆开裂整改完成 50%。

1#阶梯教室：消防排烟窗整改完成；楼内钢结构部分防火漆整改完成 60%。

1#实验实训楼：完成电梯安装；钢结构连廊的防火漆整改完成 60%；排烟窗的整改完成 50%。

7#职业培训楼：正在砌筑楼外高边坡的坡底挡土墙。

室外田径运动场：球场人工草皮铺装和旗杆安装已完成；跑道塑胶施工完成 80%；升旗台贴砖完成 50%。

体育场看台及附属用房：完成了体育看台台阶的油漆施工；南侧的附属用房主体结构施工已完成。

东北门：正在安装门楼内的模板。


验收情况：本月完成了项目二期现场的节能验收，并根据节能验收意见完成整改工作，等待主管部门的验收合格批复。



(一期鸟瞰图)



(食堂综合楼鸟瞰图)



(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)



(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)



（三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图）



（三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2023 年 8 月 31 日，本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。