

梧州学院基建攻坚指挥部

简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 7 月

【工作动态】

（一）学校领导高度重视基础设施建设，亲临施工现场视察指导

（二）北片区项目开展节能专项验收工作

【7 月份项目进度】

（一）北校区项目

【工作动态】

（一）学校领导高度重视基础设施建设，亲临施工现场检查指导

随着暑假的到来，学校基础设施建设进入了黄金时期。为了确保项目工程的安全、质量和进度达到总体建设目标，学校领导多次亲临北片区、光华片区和旦冲施工现场检查施工情况，全面了解在建工程的进展。学校领导对工程进展和建设质量给予高度评价，充分肯定了基建团队的努力和成绩，并对项目后续收尾工作提出建议和要求。

校长办公室、后勤基建处、保卫处等部门负责人及项目施工单位人员陪同检查。





（二）北片区项目开展节能专项验收工作

7月14日上午，北片区1#阶梯教室、1#综合教学楼、1#实验实训楼、7#职业培训楼在质监站的监督下完成了节能专项验收。本次验收由监理单位牵头组织，建设单位、设计单位、住建局建设技术综合科以及施工单位参加了验收会议。

在查阅检测资料和设计图纸后，专家们对现场进行了抽样检查，并听取了有关项目节能建设的专题汇报。经过认真讨论和质询，专家们提出了一些需要整改的问题。经过参建各单位的共同努力，北片区项目的节能整改工作已在本月末完成，下一步由梧州市住建局及质监站对节能预验收进行认定。



【项目进度】

（一）北片区项目 2023 年 7 月进展情况

1. 设计完成情况：北片区初步设计已报自治区发改委审批。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

2. 施工情况：截止 2023 年 7 月 31 日，1#综合教学楼、1#阶梯教室已交付使用；1#实验实训楼、7#职业培训楼已达到交付使用标准；三期室外田径运动场的球场人工草皮铺装完成。

其中：

1#综合教学楼：一楼报告厅屋面渗漏水部位已作修复处理。

1#阶梯教室：屋面天窗玻璃边渗漏部位完成整改；目前正在处理走廊吊顶渗漏部位。

1#实验实训楼：电梯安装基本完成。

7#职业培训楼：整改节能存在的问题。

室外田径运动场：球场人工草皮的铺装已完成；田径跑道的塑胶施工完成了 20%。

体育场看台及附属用房：看台右侧附属用房的基础梁施工和看台台阶油漆工作已完成；正在开展一层框架柱的钢筋施工；

东北门：完成了基础梁施工。

一期维修：宿舍楼伸缩缝增加挡坎的施工已完成；正在更换伸缩缝板。

验收情况：项目二期现场节能验收已完成，根据节能验收意见已作整改；项目二期消防检测已完成，正在开展消防整改工作。



(一期鸟瞰图)



(食堂综合楼鸟瞰图)



(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)



(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)



（三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图）



（三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2023 年 7 月 31 日，本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。