

# 梧州学院基建攻坚指挥部

## 简 报

基建攻坚指挥部办公室

2022 年 12 月

### 【工作动态】

- （一）基建攻坚指挥部召开廉政工作会议
- （二）基建攻坚指挥部开展北片区项目移交前期准备工作

### 【12 月份项目进度】

- （一）北校区项目

## 【工作动态】

### （一）基建攻坚指挥部召开廉政工作会议

12月7日上午，在明理楼八楼817室召开基建廉政工作会议，北片区专班负责人、后勤基建处班子和各科室负责人、基建管理人员等参加会议。会议由副校长、基建攻坚指挥部指挥长玉振明主持。

会上，玉振明深入剖析了打造“廉洁阳光”工程的必要性和执行纪律的重要性。他指出，学校基建项目多、利益链长，资金密集、廉政风险高，大家务必要有清醒的认识。他要求大家：一是提高思想认识，做到警钟长鸣；二是严格执行基建规范，落实基建责任，监管到位，坚守工程质量生命线；三是严把好廉政自律关，保持如履薄冰的心态，特别在大型工程项目收尾阶段，紧绷廉政风险之弦，营造风清气正的基建环境，努力推进学校基建事业的发展。



## （二）基建攻坚指挥部开展北片区项目移交前期准备工作

我院北片区项目全面竣工在即，为做好项目整体交接准备工作，12月8日，学校基建攻坚指挥部组织施工、监理、全过程咨询单位，全面检查北片区学生宿舍、水泵房、消防控制室、发变配电机房设施、设备，每到一处，学校基建团队的同志们按职责分工逐项进行检查，记录了存在的问题，并要求施工单位尽快实施整改，使各项配套设施达到验收的标准，确保项目交接工作顺利进行。





12月9日，基建攻坚指挥部会同施工、监理、全过程咨询单位，对北片区项目土方运距进行认证。根据施工单位中建五局提供的土方工程量清单，参建四方到工业园、儒龙隧道附近等弃土点现场踏勘，认定运距，为北片区竣工结算提供依据。







## 【项目进度】

### （一）北片区项目 2022 年 12 月进展情况

1. 设计完成情况：北片区初步设计已报自治区区发改委审批；我校已取得北片区三期项目工程规划许可证，三期项目施工许可证正在审批。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

2. 施工情况：截止 2022 年 12 月 31 日，1#综合教学楼已交付使用；1#阶梯教室已具备交付条件；1#实验实训楼人防设备及北楼电梯进入安装阶段；7#职业培训楼主体基本完工，室外配套设施建设正在开展；三期田径运动场实施排水沟开挖施工。

其中：

1#综合教学楼：正在整改使用期间发现的问题及处理正在渗漏水的伸缩缝。

1#阶梯教室：处理屋面玻璃与钢结构交接缝处的渗漏水。

1#实验实训楼：钢结构连廊地面已完成 90%；正在安装北楼的电梯；消防系统开始试压。

7#职业培训楼：屋面阁楼窗玻璃的安装已完成，塔吊即将拆除。

室外运动场：排水沟开挖已完成 700 米。

体育场看台：台阶的砼已浇筑完成。



（一期鸟瞰图）






(食堂综合楼鸟瞰图)



(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)





(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)



(三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图)





（三期室外运动场平整后及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2022 年 12 月 31 日本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。