

梧州学院基建攻坚指挥部

简 报

基建攻坚指挥部办公室

2023 年 5 月

【工作动态】

（一）留学生公寓消防验收整改完成

（二）北片区工地开展安全检查工作

【5 月份项目进度】

（一）北片区项目

（二）旦冲地质灾害整治项目

【工作动态】

（一）留学生公寓楼消防验收整改完成

5月26日，在梧州市住房和城乡建设局消防和基建审验科监督下，学校后勤基建处组织梧州市建设工程消防协会专家和设计、施工、监理、查验单位技术人员，对留学生公寓楼项目开展消防验收整改检查。



经过全面的检查和测试，验收各方一致认为留学生公寓楼的消防验收整改达到预期要求，可进入验收手续办理阶段。




（二）北片区工地开展安全检查工作

为了进一步加强学校基建工地安全管理，5月13日，北片区专班组织施工单位中建五局开展了建筑安全专项检查。

在此次检查中，北片区专班会同施工单位对整个建设区域逐一进行了详细检查，发现了多个电缆井封闭方式不符合安全规范，针对这一问题，施工单位立即采取措施进行整改。除此以外，其他设施均符合安全要求，没有发现其他安全隐患。

学校工地安全管理事关师生生命财产安全，是一项非常重要的工作。此次安全检查意在切实推进我校基建工地安全管理工作，提高施工单位的安全意识和安全管理水平。北片区专班将继续加强工地安全管理，严格落实各项安全规定和

标准，杜绝施工安全事故，为师生的学习和生活提供安全保障。



【项目进度】

（一）北片区项目

1. 设计完成情况：

北片区已取得了三期施工许可证。



（1#综合教学楼、1#实验实训楼及 1#阶梯教室鸟瞰图）

2. 施工情况：

截止 2023 年 5 月 31 日，1#综合教学楼、1#阶梯教室已交付使用；1#实验实训楼、7#职业培训楼已达到交付使用标准；三期室外田径运动场正在实施跑道水稳层的施工。具体如下：

1#实验实训楼：南楼与北楼大厅卷帘门安装以及北楼地下室停车位划线已完成；正在安装中楼、北楼的电梯。

7#职业培训楼：高边坡的格构整改及绿植喷播已完成。

室外田径运动场：已完成体育场消防环管的敷设，以及田径场照明灯杆的基础、防雷、地脚螺栓和管线的预埋工作；跑道水稳层已完成 30%。

体育场看台：看台外墙贴砖和钢结构顶棚已完成，看台台阶已完成 60%。


垃圾站：垃圾站的片石挡土墙的砌筑已完成 70%。



（一期鸟瞰图）




(食堂综合楼鸟瞰图)



(二期 1#综合教学楼施工鸟瞰图)



(二期 1#阶梯教室施工鸟瞰图)



(三期 7#职业培训楼施工鸟瞰图)



（三期室外运动场及体育看台的施工鸟瞰图）

3. 截止 2023 年 5 月 31 日，本项目累计完成建安产值约 5.73 亿元，已付承包方工程进度款约 4.69 亿元（包含设计费 10108620 元）。

二、旦冲地灾整治项目

根据旦冲地灾项目初验时专家提出的意见，施工单位正在开展旦冲地灾治理工程的整改工作，对初验意见中涉及的边坡进行加固，并改善边坡植被绿化养护。



(旦冲地灾整治工程)