

梧州学院基建攻坚指挥部

简 报

基建攻坚指挥部办公室

2021 年 6 月

【工作动态】

- (一) 学校纪委开展基建工程专项监督检查工作
- (二) 学校召开工程建设领域廉政建设会议
- (三) 副校长玉振明带队检查我校在建工程安全生产工作

【6 月份项目进度】

- (一) 北校区项目
- (二) 教师公租房项目
- (三) 留学生公寓项目
- (四) 教职工限价商品房项目
- (五) 旦冲实训基地周边不稳定边坡地灾治理项目

【工作动态】

（一）学校纪委开展基建工程专项监督检查工作

6月1日，学校纪委开展基建工程专项监督检查工作。学校纪委书记、基建攻坚监督组组长梁业华带领纪检干部深入北校区项目施工现场开展专项检查，学校副校长玉振明，学校办公室、后勤基建处负责人参加有关检查活动。

梁业华一行检查了食堂综合楼、综合教学楼、综合职业实验实训楼及其他配套设施在建工程，现场抽查施工日志、监理日志、质量日志和安全日志，听取北校区项目工程施工单位、监理单位、广西泰林餐饮管理有限公司的工作情况介绍。

在听取汇报后，梁业华指出，北校区工程建设人员精神面貌好，工程建设管理规范，廉政教育、廉政承诺进项目进工地落实落地；希望广西泰林餐饮管理有限公司加快建设进度，确保食堂能在9月开学交付使用，回应学生的期盼。他强调，诚信是企业的立身之本，社会价值是企业的最大利润；始终秉持质量第一，打造优质工程、样板工程；要构建“亲”“清”的校企关系，共同协商、有效协同，通过彼此的努力和付出，使北校区建设早日完成。



（二）学校召开工程建设领域廉政建设会议

6月17日上午，我校在明理楼七楼视频室召开工程建设领域廉政建设会议，国资处、后勤基建处以及光华片区、北校区片区基建工作专班全体人员参加会议。会议由副校长玉振明主持，纪委书记梁业华作讲话。

梁业华从“工程领域什么事不能做”“做了怎么办”“今后怎么做”三个方面阐述了工程领域的廉政风险点及防范措施，强调工作中要遵从道德、遵守法律、时刻反省、及时纠正，敬畏法纪，与企业保持“亲”“清”关系，树立个人的良好形象，维护学校的良好形象。

玉振明指出，现在全党都在开展党史学习教育，廉政教育也是其中重要内容之一；今天开展廉政警示教育，非常及时，非常必要。他要求，相关人员要严格遵守工程领域廉洁

纪律，严格各项管理，让学校的工程不仅是优质工程，更应该是廉政工程，并作了自我表态。



（三）副校长玉振明带队检查我校在建工程安全生产工作

6月16日下午，副校长玉振明带队到北校区、光华地块、旦冲工地进行安全检查。

玉振明实地察看了北校区、光华地块留学生公寓、教职工限价房，以及旦冲地灾治理工程等在建项目，详细了解项目建设进展和听取工程施工方、管理方的安全管理、安全防范、隐患排查与整治等工作汇报，现场协调安全工作中遇到的困难和问题。他强调，参建各方要进一步提高安全意识，守住安全红线，在确保安全和质量的前提下抓进度，全力推进工程项目建设。

后勤基建处以及监理单位相关人员陪同检查。



【项目进度】

一、北校区项目 2021 年 6 月进展情况

1. 设计完成情况：

北校区初步设计审批资料已上传自治区发改委。二期图纸已审查完成，审图报告正在走流程。



6 月份施工鸟瞰图

2. 施工情况：

截止 2021 年 6 月 25 日，2#食堂综合楼已完成，等待验收。北楼已移交装修队伍进行内部装修。学生宿舍、食堂综合楼配套给排水、热水系统正在优化方案。对学生宿舍楼、食堂综合楼的维修工作已在进行。1#综合教学楼正在开展主体施工，1#阶梯教室正在开展基础施工。一期已完成一次消防验收，待问题整改后再复验。

其中：2#食堂综合楼已完成主体施工，装饰装修工程也基本完成。北楼斜屋面板渗水补漏处理完成约 80%。

1#综合教学楼 B1-B6 轴五层梁钢筋绑扎完成 70%（西单元）；BC-BH 轴五层梁板模板安装完成 80%（西单元）；CC-CH 轴二层内架搭设完成 95%（东单元）；C1-C5 轴三层板浇筑完成（东单元）。

1#阶梯教室基础土方开挖完成，等待基槽验收。

一期维修：学生宿舍 5 栋、6 栋地下室车道口腻子涂料修补整改完成，1-8 栋屋顶地砖破损缺失的重新更换完成。



学生宿舍鸟瞰图



一期鸟瞰图



二期施工鸟瞰图 1



二期施工鸟瞰图 2

3. 截止 2021 年 6 月 25 日本项目累计完成建安产值约 4.29 亿元，已支付承包方工程进度款约 2.6 亿元（包含设计费 4477680 元）。

（二）教师公租房项目

教师公租房项目仍处于停工状态，校方和施工单位进一步协调中。



（教师公租房）

（三）留学生公寓楼项目

留学生公寓于 2021 年 5 月 29 日封顶。本月正在实施室内砌砖工作。



（留学生公寓）

（四）教职工限价商品房项目

教职工限价房项目主体工程已全部完成，目前继续推进室内室外抹灰施工。



（教师限价房工程）

（五）旦冲实训基地周边不稳定边坡地灾治理项目

旦冲地灾治理工程本月实施格构梁浇筑，由于5-6月多日强降雨天气，工程进度受到了影响，目前正在加快推进工程进度。

